

RIF	MISSIONE	COMPONENTE	INTERVENTO	BANDO	CUP	PROGETTO	FONDI COM.	DATA PARTECIPAZIONE	PROVV. MINISTERIALE	IMPORTO FINANZIATO	STATO ATTUALE	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI SCADENZE PNRR.			
20/2020	1	M. 2	C. 4	I.2.2	INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DIMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	J57H20001040001	Manut. Straord.Sicurezza Strade Marina - Legge di Bilancio L. 145/2018		21/08/2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	990 000,00	LAVORI IN CORSO	INIZIO LAVORI 29/12/2022	18/10/2024
21/2020	2	M. 2	C. 4	I.2.2	INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DIMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	J57H20001050001	Manut. Straord.Sicurezza Strade Centro Abitato - Legge di Bilancio L. 145/2018		21/08/2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	990 000,00	LAVORI IN CORSO	INIZIO LAVORI 09/01/2022	18/01/2024
22/2020	3	M. 2	C. 4	I.2.2	INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DIMESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	J57H20001060001	Manut. Straord.Sicurezza Strade Periferie - Legge di Bilancio L. 145/2018		21/08/2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	764 500,00	LAVORI IN CORSO	INIZIO LAVORI 29/01/2022	25/09/2024
(7-2021)	4	M. 4	C. 1	I.1.1	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	J55F21001010005	CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI ALLA FAMIGLIA DELL'EDIFICIO PUBBLICO DI VIA TOTI CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE	€ 150.000,00	05/02/2023	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	2 850 000,00	APPALTO ESPLETATO	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	31/05/2023
														AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	30/01/2023
														CONCLUSIONE LAVORI	31/12/2025
														COLLAUDO	30/06/2026
(8-2022)	5	M. 5	C. 5	I.2.1	RIGENERAZIONE URBANA"	J58I21000090001	SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO LUNGOMARE RIONE MARINA - III° LOTTO CON INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE CON L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER IL RISPARMIO DEI CONSUMI ENERGE		01/06/2021	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	5 000 000,00	PRPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	COLLAUDO	
(5-2022)	6	M. 4	C. 1	I.1.1	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	J51B22000790006	PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA POLO INFANZIA ZEROSEI			AMMESSO FINANZIAMENTO	€	2 560 000,00	IN GARA	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	31/05/2023
														INIZIO LAVORI	30/11/2023
														CONCLUSIONE LAVORI	31/12/2025
														COLLAUDO	30/06/2026
(15-2022)	7	M. 5	C. 3	I.1.1		J52F22000350006	LAVORI ED ACQUISTO FORNITURE PER IL COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA SOCIALE TEATRO COMUNALE DEL COMUNE DI SAN SALVO AL FINE DEL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI CULTURALI E SOCIALI		12/04/2023	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	2 000 000,00	LAVORI DA APPALTARE	COLLAUDO	30/06/2025
(4-2020)	8	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2020	J52120000050001	CENTRO CULTURALE ALDO MORO ED EX CASERMA VIA ISTONIA CORSO GARIBALDI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI CENTRO CULTURALE ED EX CASERMA		2020	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	130 000,00	CONCLUSO	FINE LAVORI	09/11/2020
(9-2021)	9	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2021	J59J21005390001	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - CENTRO CULTURALE - 2° LOTTO + PISTA CICLABILE RIONE MARINA TERRITORIO COMUNALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI - CENTRO CULTURALE - 2° LOTTO + PISTA CICLABILE RIONE MARINA		2021	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	260 000,00	CONCLUSO	FINE LAVORI	29/12/2021
(6/2022)	10	M. 2	C. 4	I.2.2	ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI DEL D.M 30/01/2020 ANNUALITA' 2022	J57H22000530006	SVILUPPOTERRITORIALE SOSTENIBILE - BIKE SHARING E MESSA IN SICUREZZA PISTA CICLABILE ZONA MARINA .Fin. Ministero dell'Interno – DM. 30.01.2020 – Annualità 2022		2022	AMMESSO FINANZIAMENTO	€	130 000,00	CONCLUSO	FINE LAVORI	02/08/2022
(21-2022)	11	M. 4	C. 1	I.1.2	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	J56F22000260006	DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO MENSA IN VIA E. TOTI E RICOSTRUZIONE CON DELOCALIZZAZIONE PRESSO IL POLO SCOLASTICO DI VIA VERDI VIA VERDI PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA presso il polo scolastico di via verdi			AMMESSO FINANZIAMENTO	€	324 000,00	IN FASE DI PROGETTAZIONE	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	31/08/2023
														INIZIO LAVORI	30/11/2023
														CONCLUSIONE LAVORI	31/12/2025
														COLLAUDO	30/06/2026
(5-2018)	12	M. 4	C. 1	I.3.3	Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università	J52J23000070006	NUOVA COSTRUZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE EDILIZIA, DELLA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA SAN ANTONIO			AMMESSO FINANZIAMENTO	€	5 550 000,00	IN FASE DI PROGETTAZIONE	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	15/09/2023
														INIZIO LAVORI	30/11/2023
														CONCLUSIONE LAVORI	31/03/2026
														COLLAUDO	30/06/2026
(39-2022)	13	M. 2	C. 1	I.1.1	AGRICOLTURA SOSTENIBILE ED ECONOMICA CIRCOLARE REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERANAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI	J57B22000380005	"Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata"		AMMESSO FINANZIAMENTO	€	902 981,82	IN FASE DI PROGETTAZIONE	AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI	15/09/2023
														INIZIO LAVORI	30/11/2023
														CONCLUSIONE LAVORI	31/03/2026
														COLLAUDO	30/06/2026
										€	22 451 481,82				